

VIBO afd. 115 – Landskronagade



Nyhedsbrev om tagrenoveringen / Ændringer til tidsplanen

Kære beboere i VIBO afd. 115 – Landskronagade

Vi vil hermed informere om, at tagrenoveringen i afdelingen nu er sat i gang efter en pause og i forhold til yderligere undersøgelser vedrørende miljøsaneringen.

Løbende varsling og information

Der vil løbende blive udsendt varslinger til alle beboere i afdelingen i takt med, at arbejdet skrider frem og i henhold til tidsplanen. Vi opfordrer til, at de oplysninger, der gives i nyhedsbreve og varslinger, respekteres og følges, da de er vigtige for både sikkerhed og fremdrift i projektet.

Gener under arbejdet

Det skal igen understreges, at et projekt af denne størrelse uundgåeligt vil medføre gener, herunder støj, øget aktivitet og midlertidige ændringer i adgangsforhold. Vi vil gøre vores bedste for at begrænse generne mest muligt og håber på jeres forståelse og tålmodighed, mens arbejdet står på.

Ny overordnet tidsplan, forventede perioder:

- **Etape 1 – Landskronagade opgang 5C og 5D**
Opstart: 26.01.2026
Forventet afslutning: **07.07.2026**
- **Etape 2 – Landskronagade opgang 5A og 5B**
Opstart: **25.03.2026**
Forventet afslutning: **18.08.2026**
- **Etape 3 – Landskronagade opgang 3A, 3B og 3C**
Opstart: **06.05.2026**
Forventet afslutning: **29.09.2026**
- **Etape 4 – Landskronagade opgang 1 og Østerbrogade 143**
Opstart: **10.06.2026**
Forventet afslutning: **15.12.2026**

Bemærk, at tidsplanen er vejledende, og der kan forekomme justeringer undervejs. Eventuelle ændringer vil blive meldt ud.

Spørgsmål

VIBO vil vende tilbage med yderligere information via nyhedsbreve. Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte VIBO projektleder Henrik Skov tlf. 33 42 00 24

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen i VIBO afd. 115, Landskronagade